



รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในรอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทนองหัววัว
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเอื่อน นารอด ถึงบ้านนายสาลี โยชนะ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัววัว	๘๖,๙๐๐			√		-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายสุเทพ ถึงบ้านนายสนาม จินฎ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัววัว	๒๓๒,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางบุญเดือน ถึงบ้านนายอุดม พลเก่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านปลายนา	๒๕๙,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ (สายกลุ่มทุ่งสะพาย เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านบางลาด) หมู่ที่ ๔ บ้านบางลาด	๒๐๗,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งโพธิ์ทอง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านวังพิง) หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อฟ้า	๓๖๐,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำไก่อ	๓๕๐,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๗	โครงการติดตั้งงานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวกภายในตำบลหนองหัววัว	๕๐,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดโครงเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองขมิ้น	๔๐๐,๐๐๐	√				๓๕๘,๙๙๙	กองช่าง	ม.ค.๖๗
๙	โครงการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านปลายนา	๗๗,๐๐๐	√				๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๗
๑๐	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้ำตก	๓๓๒,๐๐๐			√		-	กองช่าง	ม.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบางลาด	๑๙๔,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-
๑๒	โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำทิ้ง (จากนายนายลอน สงคัม ถึงนางเกสร) หมู่ที่ ๘	๔๔๕,๐๐๐	√				๔๒๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๖๐,๐๐๐	√				๔๔,๙๐๓	กองการศึกษา	ก.พ.๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๒๙,๒๒๐	√				๔๕๔,๔๖๔	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗
๓	โครงการ To BENUMBER ONE	๑๕,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-
๔	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน	๑,๗๓๑,๖๐๐	√				๘๓๙,๘๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กเยาวชน และประชาชน ตำบลหนองหัววัว ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	√				๙๙,๙๘๘	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-
๔	โครงการจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง” ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๙,๐๐๐	√				๑๘,๑๘๑.๙๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๗
๕	โครงการจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๒,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	๓๕,๐๐๐	√				๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗
๗	โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าแปร่งพื้นเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว	๕๐,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-
๒	โครงการต่อเติมห้องเก็บของและห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว	๑๐๐,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางลาด หมู่ที่ ๔	๔๐,๐๐๐			√		-	กองการศึกษา	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคไข้หวัดนก	๕,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๕,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	√				๗๑,๕๐๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖๐,๐๐๐			√		-		-

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อ สร้างรายได้ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ และประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนา ผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ ยากไร้ ทางสังคม	๓๐,๐๐๐ โอนสมทบอีก ๒๘,๐๐๐	√				๕๘,๐๐๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง (ต่อ)

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ชีวิตให้แก่เยาวชนในตำบลหนอง หัววัว	๓๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๕,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๕๐,๐๐๐	√				๔๘,๖๑๑	สำนักปลัด	จ.ค.๖๖
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘,๐๐๐	√				๒,๖๒๘	สำนักปลัด	จ.ค.๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๔๓,๒๐๐	√				๓,๓๘๐,๕๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๘๔๖,๒๐๐	√				๗๘๘,๔๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	√				๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗
๖	เงินสำรองจ่าย	๒๖๘,๓๘๐	√				๕,๙๒๒	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๙๖,๐๐๐	√				๓๙๖,๐๐๐	สำนักปลัด	จ.ค.๖๖
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	๗๒,๐๐๐	√				๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด	จ.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.)	๕,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๐,๐๐๐	√				๘,๖๒๐	สำนักปลัด	๑๔ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	√				๗,๙๖๐	สำนักปลัด	๒๕ ม.ค. ๖๗
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐			√		-	สำนัก ปลัด	-
๕	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลผู้ทำประโยชน์หรือ ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหัววัว	๒,๐๐๐			√		-	สำนัก ปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว	๒,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย	๙,๐๐๐	√				๙,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐	√				๔,๔๙๐	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗

บัญชีครุภัณฑ์

(รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท	๔,๐๐๐	√				๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗
๒	เต็นท์ จำนวน ๑ หลัง	๓๐,๕๐๐	√				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗
๓	โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐			√		-	สำนักปลัด	-

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท	๑๓,๒๐๐	√				๑๓,๒๐๐	กองคลัง	ก.พ.๖๗

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท	๒,๒๐๐	√				๒,๒๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๗
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	√				๕,๕๐๐	กองช่าง	ม.ค.๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่อ)

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท	๘,๘๐๐	√				๘,๘๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๗

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ จำนวน ๑ จอ	๑๒,๙๐๐	√				๑๒,๙๐๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐	√				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องสูบน้ำ	๘๔,๐๐๐			√		-	กองช่าง	-

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการกิจกรรมที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามกำหนด เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มีจำกัด
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. การเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน มีการเสนอปัญหาเข้ามามากโดยไม่ได้คำนึงถึง งบประมาณที่มีอยู่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท
๒. การกำหนดโครงการแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง